

Lavik den 21 oktober 1940.

Herrer doktor Th. Pettersen og arkitekt Peter Andersen,

Bergen.

Deres ærede skrivelser av 9. og 12. d. m. angående rørleggerarbeidet på Helseheimen i Lavik har jeg mottatt.

Det er ingen liketil sak å kontrollere disse rekninger nå etter at alt er ferdigt og innklødt eller isolert, men jeg skal her så godt jeg kan uttale min mening om saken og vil i den anledning bemerke:

Angående ordningen med fyrrummet var der mellom noen medlemmer av byggekomiteen - deriblant formannen - og arkitekten enighet om at dette skulde ordnes slik at der lettvis kunde innstalleres elektrisk kjele.

I den anledning påsveiste rørleggeren 2 rørstutser med tilhørende smidde flenser. Dette er sikkert ekstra-arbeide, men også alt som jeg kan finne er utført for denne forandrings skyld.

Det er riktig at engang ved arkitektens besøk ble bestemt at der på centralvarmeanlegget skulde innsettes stoppekraner for å kunne avstenge den ene del av huset. Dette var serliggjort forat man ialfall kunde få begynne å fyre iden del ^{av huset} som da var ferdigmontert. Ved denne anledning var ikke nevnt sluseventiler, som der ble innsatt, men kraner.

Der ble så av rørleggeren innsatt 4 sluseventiler og dette har medført innsetning av 8 smidde flenser.

Da alt nå er isolert er det ikke godt å finne dimisjoner på ventiler og flenser, men jeg antar at det er 2 stk. 4" og 2 stk. Ca. 3" sluseventiler, og 6 stk. 4" og 4 stk. ca. 3" smidde flenser. Dertil kommer 24 stk. 3/8" X 2" mutterskruer.

2.

Dette er akt som jeg kan gjøre rede for vedk. den betalte rekening av 18/11. 39.

Angående de andre oppførte diverse sluseventiler, flenser, stålbend m. v. så kan jeg ikke sjønne hvor de skal vere komne som ekstraarbeide. Såvidt meg bekjent så var jo det hele varmeanlegg med i Landøstbruks anbud. Det var desuten høyst merkelig og dertil uforsvarligt å utføre så kostbare ekstre-arbeider uten å varsku om det. Jeg var på bygget nesten hver dag og måtte i fall blitt ^{gjort} oppmerksom på de oppførte eksraarbeider, men kan ikke erindre at så har vert gjort.

Jeg kan for min del ikke vere med å godkjenne den betalte rekning uten at firmaet på byggeplassen kan påvise de oppførte poster.

De avkryssede poster på den andre faktura.

1. Utv. kloakledning.

Dette må vere den ledning som ble lagt fra den nye del av bygget og tilknyttet den gamle kloakledning borte ved grinden. Jeg har forstått det slik at dette hørte med til anbudet.

2. Utv. vannledning.

Dette er avkutting og senking av den gamle vannledning forbi den nye grøft som kom lavere en ledningen. Det er vel riktig å vere ekstra.

3. Innsetn. av 2 stoppekraner.

En krane kan ialfall påvises, men muligens det er rett å rekne med 2 stk.

4. Innsetn. av nytt klosett.

Dette var oversøstar og jeg enige omm måtte gjøres, da det gamle i 1. et. var sprukket og ubrukeligt. Kan ikke uttale meg om de oppførte ^{dele} er riktig forutenom kobberrør som er innsatt,

3.

5. Gammel klosetl. lufttet.

Jeg kan ikke påvise at nevnte avsatsrør er innsatt, men det er muligens riktig utført. Jeg husker iallfall at rørleggeren tok bort ett gammelt lufteør i klosettrummet.

6. Innsetn. av 2stk. eksta stoppekraner for varmt vann.

Dette ble gjort etter komferangse med meg. Mellom rørleggeren og meg ble omtalt at det var meget uheldig ikke å kunne avstenge varmtvannsanlegget delvis. Det var på eget ansvar at jeg beordret disse kraner innsat, og at det skulde utføres på forsvarlig måte. Jeg mener fremdeles at det var forsvarligt, og det hadde ikke tilfølge andre utlegg enn det i denne post oppførte.

7. Merket - "Hvor" , 1 stk. servant m/ tilbehør . Matrialer.

Dette antar jeg må vere den servant som ble satt i den små nisjen på i korridoren i 2. et. Der ble gjort forandring i den opprinnelige plan og denne servant er sansynligvis eksta. Dette går an å kontrollere av tegninger og beskrivelse.

*Hvem har
merket
det?*

Angående det øvrige er altså å forstå at der er enighet om.

Jeg synes dog at det er temmelig stive priser det er kommet oppi med innmontering av de 8 vasker. For meg å kontrollere om der ble brukr rimelig tid og alle småting av det oppførte matriell var selvsakt uråd. Pågrund av det dårlige samarbeide mellom begge entreprenøre, var der ikke sammenhengende arbeidstid på ordinære og ekstaordinære arbeide.

Vyrdsamt

Geert Roar