

Hr. fylkesmannen i Sogn og Fjordane .

Ad byggmester Lies arbeide .

1	Kontraktsum	Kr. 44770,00
2	opbygging av gavl mot øst	630,00
3	opmuring av loddpipe	400,00
4	utvidelse av fyrrum i kjellær	400,00
5	tilleggskontrakt av 6/11-39	5300,00
6	ekstraarbeider	1389,60
		-----
		" 52889,60
		-----

Tilleggskontrakten er godkjent av fylket . For punktene 2 -4 er det tidligere redegjort i skriv . av 23/11 -39.

Ekstraarbeidene under punkt 6 er dels reparasjon av den gamle bygning som viste seg nødvendige under arbeidet dels nødvendige forandringer i de oprindelige planer .