

Landbruk M/a,

Florp

I møte i byggekomiteen for Lavik Helseheim den 25de aug. d.a. besluttet man at henstille til Landbruk at fullføre arbeidet snarest, idet man beklaget at Landbruk ikke var representert. Der var utsendt varsling om møtet 14 dager tidligere.

Ved besiktigelsen blev man opmerksom paa følgende mangler:

✓ Ekspansjonskarret paa loft er ikke isoleret.

Bekkenspyler i 2den etg. kan ikke brukes, idet vandstraalen ved tryk paa pedallen staar i taket. Der er desuten lekkage her samt paa bekkenspyleren i 1ste etg.

✓ I fyrrum er der lekkage i kupling til beholder. Et av varmtvandsrørene i fyrrum er ikke isoleret.

Ianledning av Deres skrivelse av 31te aug., har vi kun kjendskap til følgende arbeider som er rekvireret:

- 1) Installasjon av vasker i de gamle værelser.
- 2) Flytning av skyllerummene i forhold til den oprindelige plan.
- 3) Radiator og vask installeret i nyt værelse i 2den etg.
- 4) Ekstra vask med blandebatteri i undersøkelsesrum i kjalderen.

(Cfr. skrivelser av 23de nov. f.a. og 30te jan d.a.)

Efter dette skulde restbeløpet utgjøre:

Kontraktsum.....	Kr. 17195.00
utbetalt.....	Kr. 10000.00
Fragaar for spytkokeren.....	2150.00 " 12150.00
	Kr. 5045.00
Ekstraarbeider, max. if. sks. av. 5 jan.....	" 1821.00
Rest.....	Kr. 6866.00,-

Dette beløp kan i sin helhet utbetales naar det hele arbeide er avsluttet,