

29
10 - 411

Hr. fylkesmannen i Sogn og Fjordane .

Byggekomiteen for utvidelsen av Lavik helseheim hadde den 17/8 41 møte i Lavik sammen med arkitekten . Tilstede var også byggmester Lie som var opfordret til å fremlegge sine endelige krav . Landbruk var også underrettet om møte og hadde sendt en skrivelse med oppstilling av sine restkrav .

Under forhandlingene i møte reduserte byggmester Lie sine krav til det som sees av hans vedlagte skrivelse . (De 2 regninger som er nevnt tilslutt vedkommer ikke utvidelsesarbeidet som gjelder helseheimen) .

Som det sees av oppstillingen angående byggmester Lies arbeide er der ~~enighet~~ om det slutt oppgjør som her fremkommer med de forbehold som er nevnt i oppstillingen .

Hvad Landbruks arbeide angår fremkommer der en differanse som sees av oppstillingen for Landbruks arbeide . Det har ikke lyktes oss å få en oppgave for Landbruk som kan forklare den differanse og byggekomiteen mener at der ikke er noget grunnlag for krav utenom den oppstilling vi har gjort .

Som det sees av oppstillingen angående arkitekt Andersen foreslås hans honorar øket med de kr. 325,- som han fikk utbetalt under forarbeidelsen .

S a m l e t o v e r s i k t

Byggmester Lie opr. kontrakt	Kr. 44770,-
"-----" " tilleggskontrakt	5300,-
Ekstraarbeider som ikke inngår i kontrakten	2819,60
Landbruks kontrakt (± spyttekoker)	15045,-
"-----" ekstraarbeider som ikke inngår i kontrakten	2044,46
Arkitektens honorar	3600,-

	73579,06

Byggnester Lies ekstraarbeider er spesifisert og nærmere forklart under opstillingen angående hans arbeider .

Landbruks ekstraarbeider er der tidligere redegjort for i skr. til fylket av 7/2 -40 , forsåvidt angår den vesentlige del nemlig , det tilbudte maksimumstilleg fra Landbruk på kr. 1821,- (redusert til kr. 1816,-) . "Resten av ekstraarbeidet gjelder nødvendige småarbeider til kr. 228,46, hvilket fremgår av opstillingen for Landbruks arbeider .

Byggekomiteen har hatt avsluttende møte i Lavik idag og anser seg hermed ferdig med sitt arbeide .

29 / 10 - 41