

Ad. restoppgjør med Landbruk.

Landbruks krav for diverse ekstraarbeider fremkom i faktura av 30te juli f.a. Kravet blev drøftet i byggekomitemøte, hvor arkitekt og oversøster var tilstede. Man fandt imidlertid at fakturaen var meget uklar. Det blev derfor arrangeret et møte i Bergen den 30/9 f.a. mellem disponent Standal, arkitekt Andersen og byggekomiteens formann.

I denne konferanse uttalte Standal at den væsentligste del av fakturaen omhandlet arbeider for hvilke der tidligere var opgitt et maksimumsbeløp av Kr. 1821,00. Men desuten omfattet fakturaen endel andre arbeider utenom anbudet. Herr Standal bekreftet den nævnte maksimalpris og erklærte at Landbruk ikke hadde andre krav paa Helseheimen utenom det oprindelige anbud, enn nævnte maksimumsbeløp samt de poster som fins paa fakturaens side 1 og 2 og som er kryssset med rødt.

Disse poster blev senere gjennomgaat av arkitekten og byggekomiteens formann, og man kom til følgende resultat:

<u>Utvendig kloakledning.</u> Dette mener man gaar inn under anbudet.	
<u>Utvendig vannledning.</u> En gaar ut fra at dette gjælder omlegning av ledningen under det nye bakkeleie og finder å kunne gaa med paa at dette blir betalt ekstra	Kr. 59.42
<u>Innsetning av 2 stoppekraner i gammelt anlegg.</u>	
En gaar ut fra at det her siktes til stoppekraner for centralopvarming og er enig i at dette er rekvireret og at beløpet kan utbetales med.....	" 403.38
<u>Innsetning av ny klosetskaal i gammelt klosetrum, l. etg.</u> samt <u>Gammel klosetledning luftet.</u>	
Disse opster blir at betale med tilsammen.....	" 84.86
<u>Innsetning av 2 ekstra stoppekraner for varmt vann.</u>	
Dette beløp ansees rimelig at utbetale.....	" 43.80
	Kr. 228.46,
som representerer ekstraarbeider utenom de ovennevnte	Kr. 1821.00

LAVIK HELSEHEIM
 SOGN

Av det nevnte maksimumsbeløp.....Kr, 1821.00
 er der imidlertid utbetalt av oversøster:

Regning av 28/11-39 (7 servanter)..... Kr. 350.00
 samt regning av 3/2-40....." 238.26 " 588.26

Rest av maksimumsbeløp..... Kr, 1232.74

Hertil kommer de tidligere spesifiserte ekstraposter " 228.46

Restbeløp for de ekstraarbeider som kan godkjendes..... Kr. 1461.20

Kontraktsum.....Kr. 17195.00

Herfra gaar spytkoker.....Kr. 2150.00

samt utbetalt....." 13000.00 15150.00

Tilbake av kontraktsummen.....Kr. 2045.00 " 2045.20

Tilsammen gjenstaaende pr. 21/12-40..... Kr. 3506.20

Herfra maa fratrækkes feilagtig utbetalte beløp:

2 kasser (vedr. regning av 3/2-40).Disp. Standal

har erklæret sig enig i dette fratrak.....Kr. 5.00

Oversøster har utbetalt regning av 18/11-39,

paa Kr. 371.40. Denne regning gjælder sluse-

ventiler som man ikke har kjenskap til og som

ikke er bestilt....." 371.40 376.40

Restbeløp.....Kr.3129.80

Av dette beløp er senere utbetalt....." 1600.00

Restbeløp pr. idag.....^{17/8-40}..... Kr.1529.80

Da Landbruk mener å ha tilgode Kr. 2208.15, fremkommer der en differanse paa Kr. 678.35 mellem Landbruks krav og den ovenfor viste oppstilling. En er imidlertid klar over at Landbruk vil kunne ha et berettiget krav paa et tillegg av inntil Kr. 200.00 ut over de ovennevnte Kr. 1529.80, idet der er utført ekstra monteringsarbeider i forbindelse med forandringer av toiletter i etagerne.

For dette ekstraarbeide har vi imidlertid ikke mottatt noen regning