

HOTELLINSPEKSJON.

I året 1941 er foretatt inspeksjon av følgende hoteller m.v.:

1.20/8. Lavik Helseheim, Lavik i Sogn.

Taket over kjelleren er bekledd med Kivronplater.

*Sjøl m. alt
over 20 m*
Etter foretatte prøver viser det seg at platene i røntgen -
rommet er 20 m/m tykke, i de andre rom 12 m/m tykke med unntagelse av
ventevarerokset og mørkerommer, hvor de er 10 m/m tykke.

Medlem av byggenemnda, Gjert Rås, som var til stede under inspek-
sjonen opplyste at han under byggingen hadde gjort byggmester Lie opp-
merksom på saken, men denne hadde svart at det var vanskelig å få tak
i så tykke plater.

*Etter inspeksjon
bygg side*
Taket i fyrrrom og vaskerom i den gamle bygning er kledd med
sementpuss på netting. Veggene er av mur. Dørene er innvendig kledd
med sinkplater. Det er imidlertid ikke tilfellet med den side av dø-
rene som vender ut mot korridoren, likesom heller ikke karmen er kledd
hverken innvendig eller utvendig, heller ikke dørkanten. Dørene er
selvlukkende. I vaskerommet er dør til rulleboden. Den er ikke kledd
og ikke selvlukkende.

*Skil over
M. H. H. H.*
Brandveggen - som forutsettes å være veggen mellom den gamle
bygning og tilbygget - fører fra kjelleren og opp til 2.etasjes tak.
Den er ikke ført opp gjennom loftet og taket over. Den er gjennom -
brutt av korridordørene i 1. og 2. etasje i deres fulle bredde og høyde.
I åpningene er innsatt en todelt svingbar dør. Over dørene er åpningene
dekket av vegg kledd med Kivronplater. Dessuten er brandveggen
gjennombrutt av 2 dører i kjøkkenet inn til spiskammer og oppvask i
tilbygget. De er ikke ildsikre og selvlukkende. Videre er veggen
gjennombrutt av nedgående trapp fra 1. etasje til kjeller.

*Kan ikke helt
følge byggeplan*
Korridordørene er kledd med sinkplater på den side som vender
mot tilbygget, ikke mot den annen side.

Korridorene i tilbygget er kledd med 12 m/m Kivronplater.

Trapp fra kjeller til 1. etasje er ført i lukket trapperom i
hele sin lengde og over allt kledd med 10 m/m Kivronplater, likeså

trapp fra 2.etasje til loft. Vestre utvendige trapp fra 1.til 2. etasje er tretrapp med underpuss, trappehuset er av mur. Hovedtrappehuset i den gamle bygning er i 1.etasje utført av mur, men i 2. etasje er de innvendige vegger av tre, delvis dekket med papp. Trappen er ikke underpusset eller kledd.

I tilbygget er dør fra loft til trapperom vanlig gammel tre - fyllingsdør. Dør til samme trapperom fra 2.etasje er tredør med massonitfylling. Fra 2.etasje til hovedtrapperom (vestre utvendige) er vanlig tredør med trådglassrute. Dør inn til samme trapperom utenfra er vanlig tredør med vanlig glassrute (småruter). Ingen av de foran nevnte dører er selvlukkende. - Dørene til hovedtrappehuset i den gamle bygning er ikke selvlukkende.

I peis søsterrommet og salen var så vidt kunne sees veggene i orden. Bunken i begge peiser var utvendig muret med 5 skift oppå hinannen liggende fasongstein, til sammen ca. 30 cm. høy. På vegger og bunnen av ildstedet var ildfast stein.

Så vidt kunne sees var ildsteder og pipe for øvrig i orden.

Midt i hver korridor er 5/4 " brandkran med påskrudd slange ca. 10 m. og strålerør. Den rekker over allt i korridor og til trappehus. Dessuten er i hver etasje ved hovedtrappehuset i den gamle bygning opphengt et Trygg brandslukningsapparat.

På østsiden av den gamle bygning i flukt med 2.etasjes korridor gulv er støpt altan med støpt trapp med jernrekkverk ned til markeg. Fra loftsvindus karm til denne altan er ca. 4 m.

Foreskrevne brandtaug fantes ikke.

.....

Bebøelsesrom på loftet over tilbygget:

Et rom er ferdig innredet, men ikke i bruk, det annet er ikke innredet, men matebrialene har til stede.

Fra loftet fører en trapp ned i korridor i 2.etasje i tilbygget, dessuten fører en trapp ned i hovedtrappehuset i den gamle bygning. Både i vestre og østre murgavl er store vinduer.

På betingelse av at det fra vestre vindu og ned til marken ordnes med en jernstige og fra østre vindu og ca. 2 m. ned mot altanen også ordnes med en jernstige vil jeg anbefale at de 2 rom på loftet i tilbygget tillates benyttet som beboelsesrom. Dessuten forutsettes at det i vinduene i de 2 rom blir opphengt branntaug som rekker helt ned til marken.